

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年10月20日 ～ 令和7年11月2日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	11/1 (土)	11/2 (日)
臨時検査準備	検査準備等							臨時検査 14:00						
足場工									足場撤去準備					
打合せ・立会い					立会確認 上塗完了 空缶確認 9:30									
・懸案事項														