

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年6月23日

 $\sim$

令和7年7月6日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	6 / 23 (月)	6 / 24 (火)	6 / 25 (水)	6 / 26 (木)	6 / 27 (金)	6 / 28 (土)	6 / 29 (日)	6 / 30 (月)	7 / 1 (火)	7 / 2 (水)	7 / 3 (木)	7 / 4 (金)	7 / 5 (土)	7 / 6 (日)
足場工	足場設置				残資材片付等				ブラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生等					
交通管理工	片側交互通行規制													
橋梁塗装工								試験施工準備	塗膜除去試験施工					
打合せ・立会い														
・懸案事項														