

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年6月30日 ～ 令和7年7月13日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	6/30 (月)	7/1 (火)	7/2 (水)	7/3 (木)	7/4 (金)	7/5 (土)	7/6 (日)	7/7 (月)	7/8 (火)	7/9 (水)	7/10 (木)	7/11 (金)	7/12 (土)	7/13 (日)
足場工		プラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生等						プラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生等						
橋梁塗装工	試験施工準備	塗膜除去試験施工						塗膜除去試験施工						
打合せ・立会い														
・懸案事項														