

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年9月8日

~

令和7年9月21日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	9 / 8 (月)	9 / 9 (火)	9 / 10 (水)	9 / 11 (木)	9 / 12 (金)	9 / 13 (土)	9 / 14 (日)	9 / 15 (月)	9 / 16 (火)	9 / 17 (水)	9 / 18 (木)	9 / 19 (金)	9 / 20 (土)	9 / 21 (日)
橋梁塗装工	塗装用養生								ブラスト廃材回収・精込					
交通管理工									片側交通規制					
橋梁補修工								高欄FRPシート補修						
打合せ・立会い														
・懸案事項														